



COMUNE DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

ATTO DI DETERMINAZIONE

SETTORE SERVIZI TECNICI

N. **358** del **13-06-2024**

Reg. Gen. N. 643 del 03-07-2024

OGGETTO: PNRR - M4C1I1.1 - DIM 22/09/2022 - "Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare" [CUP G31B20001750005] - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" - Ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C] - Approvazione 4° stato di avanzamento dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTO il Decreto Interministeriale 22-09-2022, con il quale questo Comune è stato finanziato, nell'ambito del PNRR, con un contributo di € **1.064.000,00** per l'intervento "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], con cofinanziamento comunale di € **56.000,00** per un totale di € **1.120.000,00**;

DATO ATTO che, con DPCM 28-07-2022, gli Enti Locali attuatori di uno o più interventi finanziati dal PNRR e inclusi nell'Allegato 1 al DPCM stesso, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18-05-2022 e il 31-12-2022, possono considerare come importo aggiuntivo preassegnato a ciascun intervento la percentuale indicata nell'Allegato 1 del DPCM medesimo (nel caso dei lavori suddetti, 10%, pari a € **106.400,00**);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 28-12-2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, agli atti di questo Comune con Prot. N. 18950 in data 24-12-2022, redatto in data dicembre 2022 dall'arch. Aldo PANETTA di Bordighera (IM) *et al.*, dell'importo complessivo di € **1.226.400,00** (= € **1.120.000,00** + € **106.400,00**), di cui € **935.000,00** per lavori (oltre IVA al 10%);

VISTA la propria Determinazione N. 337 del 03-07-2023 Reg. Gen. N. 598 del 06-07-2023, con la quale, fra l'altro:

1)- è stata attestata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per l'appalto dei lavori di "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005] all'impresa GIÒ COSTRUZIONI SRL di Sanremo (IM) [CIG 973350566C], per un importo contrattuale di € **864.690,05**, costi della sicurezza di € **30.110,00** compresi, oltre IVA al 10%;

2)- è stato disposto di *sub*-impegnare l'importo di € **951.159,06**, compresa IVA al 10%, in favore della ditta GIO COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, al codice 12.01-2.02.01.09.003, ex cap. 11000, del Bilancio di Previsione 2023, impegno di spesa N. 374/2023, secondo il seguente quadro tecnico-economico di aggiudicazione QTE N. 2):

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE (QTE N.2)		
A)- LAVORI DI CONTRATTO		
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 834.580,05	
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.110,00	
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A)		€ 864.690,05
B)- SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)- IVA 10% sui lavori	€ 86.469,01	
b.2)- Fondo incentivante (1,6%x70%) art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.472,00	
b.3)- S.T. progetto, D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 80.000,00 + € 3.200,00 + € 18.304,00)	€ 101.504,00	
b.4)- S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (€ 20.000,00+ € 800,00)	€ 20.800,00	
b.5)- S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (€ 24.621,79 + € 984,87 + € 5.633,47)	€ 31.240,13	
b.6)- Pratica prevenzione incendi, compreso CNPAIA 4% (€ 4.500,00 + € 180,00)	€ 4.680,00	
b.7)- Valutazione dell'impatto acustico e CAM (€ 3.000,00 + € 120,00)	€ 3.120,00	
b.8)- Spese istruttoria VVF	€ 200,00	
b.9)- Relazione geologica (€ 3.200,00 + € 128,00)	€ 3.328,00	
b.10)- Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60	
b.11)- Relazione DNSH (€ 2.500,00 + € 100,00 + € 572,00)	€ 3.172,00	
b.12)- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
b.13)- Contributo ANAC	€ 375,00	
b.14)- Imprevisti	€ 17.162,27	
b.15)- Economie di gara	€ 73.845,94	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 361.709,95
C)- TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.226.400,00

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 27-07-2023, con termine previsto dei lavori medesimi al 01-05-2024;

VISTO il contratto di appalto N. 1764 di Repertorio in data 22-09-2023;

VISTA la propria Determinazione N. 612 del 28-11-2023 Reg. Gen. N. 1107 del 07-12-2023, con la quale:

1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 14604 in data 30-10-2022;

2)- è stato approvato il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di € **147.953,90**, oltre a € **14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi € **162.749,29**, emesso in data 28-09-2023;

3)- è stato approvare il certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di € **147.953,90**, oltre a € **14.795,39** per IVA al 10% così per complessivi € **162.749,29**, emesso in data 30-10-2023;

4)- è stata liquidata la somma di € **162.749,29**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 1° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/320 del 30-10-2023, agli atti di questo Comune con Prot. N. 16447 in data 28-11-2023);

VISTA la propria Determinazione N. 017 del 09-01-2024 Reg. Gen. N. 016 del 16-01-2024, con la quale:

1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 2° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 18003 in data 27-12-2023;

2)- è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 22-12-2023, dell'importo di € **238.557,57**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- è stato approvato il certificato N. 2 per il pagamento della rata N. 2 di € **89.410,88**, oltre a € **8.941,09** per IVA al 10% così per complessivi € **98.351,97**, emesso in data 22-12-2023;

4)- è stata liquidata la somma di € **98.351,97**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 2° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/442 del 31-12-2023, agli atti di questo Comune con N. 372 in data 09-01-2024);

VISTA la propria Determinazione N. 207 del 04-04-2024 Reg. Gen. N. 363 del 18-04-2024, con la quale:

1)- è stato preso atto della contabilità relativa al 4° stato di avanzamento dei "*Realizzazione del nuovo asilo nido di Camporosso Mare*" [CUP G31B20001750005], redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 4691 in data 29-03-2024;

2)- è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 28-03-2024, dell'importo di € **417.267,85**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- di è stato approvato il certificato N. 3 per il pagamento della rata N. 3 di € **177.816,73**, oltre a € **17.781,67** per IVA al 10% così per complessivi € **195.598,40**, emesso in data 28-03-2024;

4)- è stata liquidata la somma di € **195.598,40**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 3° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/103 del 31-03-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 4870 in data 04-04-2024, di € **195.598,40**)

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 del 31-05-2026, con la quale:

1)- è stata approvata la perizia suppletiva e di variante N. 1, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA in data 25-05-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7648 del 28-05-2024, composta dagli elaborati seguenti: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dalla quale si evince che il nuovo importo contrattuale è di € **927.438,85**, con relativo quadro tecnico-economico di variante (QTE N. 6):

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (QTE N. 6)

Importo di contratto (a)	€ 927.438,85
<i>di cui</i>	
Importo ribassato	€ 895.808,85
(rib. del 7,77 % su € 971.277,08)	

Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.630,00
Somme a disposizione (b)	
b.1) IVA al 10% sui lavori	€ 92.743,89
b.2) Fondo Incentivante (1,6%x70%) ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 10.472,00
b.3) S.T. progetto, D.L. e coord. sicurezza (CSP +CSE), compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (80.000,00+3.200,00+ 18.304,00)	€ 101.504,00
b.4) S.T. progetto e D.L. opere strutturali, compreso CNPAIA 4% (20.000,00+800,00)	€ 20.800,00
b.5) S.T. progetto e D.L. impianti, compreso CNPAIA 4% e IVA 22% (24.621,79+984,87+5.633,47)	€ 31.240,13
b.6) Pratica prevenzione incendi (4.500,00+120,00)	€ 4.680,00
b.7) Valutazione dell'impatto acustico e CAM (3.000,00+120,00)	€ 3.120,00
b.8) Spese istruttoria VVFF	€ 200,00
b.9) Relazione geologica (3.200,00+128,00)	€ 3.328,00
b.10) Analisi granulometrica Sosperit	€ 341,60
b.11) Relazione DNSH (2.500,00+100,00+572,00=)	€ 3.172,00
b.12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.097,00
b.13) Modifica acquedotto (IReti spa)	€ 1.903,00
b.14) Contributo ANAC	€ 375,00
b.15) Collaudo statico	€ 6.090,24
b.16) Spese istruttorie deposito strutturale	€ 622,74
b.17) S.T. Perizia	€ 2.444,00
b.18) Imprevisti	€ 10.449,29
b.19) Economie di gara	€ 2.378,26
Totale somme a disposizione (b)	€ 361.709,95
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+b)	€ 1.226.400,00

2)- è stato dato atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato di 40 giorni;
3)- è stato dato atto che le opere in aumento, pari a € **62.748,80**, oltre IVA al 10%, prevedono una variazione dei lavori inferiore al quinto dell'importo contrattuale stabilito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e trovano copertura con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta come specificato dal MIUR per gli interventi PNRR M4 C1 I1.1. (nota del 29-12-2023: "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta...*");

VISTA la contabilità relativa al 4° stato di avanzamento dei lavori, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 7948 in data 03-06-2024;

VISTO il 4° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 01-06-2024, dell'importo di € **663.410,06**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

VISTO il certificato N. 4 per il pagamento della rata N. 4 di € **244.911,50**, oltre a € **24491,15** per IVA al 10% così per complessivi € **269402,65**, emesso in data 01-06-2024;

VISTA la fattura elettronica dell'impresa appaltatrice N. 1/201 del 13-06-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 8408 in data 13-06-2024, di € **269.402,65**, IVA al 10% compresa;

VISTO il DURC On Line Numero Protocollo INAIL_42805228 del 06-03-2024, dal quale si evince che la su menzionata impresa risulta regolare, sino al 04-07-2024, nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la fattura elettronica del direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA N. 4 del 03-06-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7977 in data 04-06-2024, di € **23.400,00**, CNPAIA al 4% (regime agevolato), quale 3° acconto della sua prestazione professionale;

VISTA il documento il certificato di regolarità contributiva INARCASSA Prot. N. 0852051 del 04-06-2024 del professionista suddetto, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7989 del 04-06-2024;

PRESO ATTO del combinato disposto dell'art. 107, commi 2 e 3, e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede, in caso di mancanza, nella pianta organica, di posizioni dirigenziali, che le funzioni di responsabilità possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 11-06-2024, con il quale, da ultimo, sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità di cui sopra;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 27-12-2023, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2024÷2026;

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'impegno di spesa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1)- di prendere atto della contabilità relativa al 4° stato di avanzamento dei lavori, redatta dal direttore dei lavori arch. Aldo PANETTA e acquisita agli atti di questo Comune con Prot. N. 7948 in data 03-06-2024;

2)- di approvare il 4° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori suddetto in data 01-06-2024, dell'importo di € **663.410,06**, al netto del ribasso d'asta contrattuale;

3)- di approvare il certificato N. 4 per il pagamento della rata N. 4 di € **244.911,50**, oltre a € **24491,15** per IVA al 10% così per complessivi € **269.402,65**, emesso in data 01-06-2024;

4)- di liquidare la somma di € **269.402,65**, IVA al 10% compresa, in favore della ditta GIÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in 18038 Sanremo (IM), via P. Semeria n. 217, P.IVA 0145628008, impegno di spesa N. 374/2023, CUP G31B20001750005, CIG 973350566C, quale pagamento della 4° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 1/201 del 13-06-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 8408 in data 13-06-2024);

5)- di liquidare la somma di € **23.400,00**, CNPAIA del 4% compresa (regime forfettario), in favore dell'arch. Aldo PANETTA, con studio in 18012 Bordighera (IM), via G. Biamonti n. 23, CF: PNTLDA66B26L741O, P.IVA 01187470081, CUP G31B20001750005, CIG 94949833D8, impegno di spesa N. 513/2022, quale pagamento della 3° rata di acconto (cfr.: fattura elettronica N. 4 del 03-06-2024, agli atti di questo Comune con Prot. N. 7977 in data 04-06-2024);

5)- di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili.

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI TECNICI
- F.to Daniele D'Adamo -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si attesta che la proposta di determinazione che precede ha la necessaria copertura finanziaria.

Camporosso, lì 03-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi Finanziari e Contabili
- F.to PAMELA MANFRIN -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-07-2024 al 18-07-2024 .

Camporosso, lì 03-07-2024